

# Das hellgraue Band wächst und wächst

Arbeiten an der neuen Isarbrücke sind fast abgeschlossen

**Plattling.** Am 2. Juni beginnen in Plattling die Arbeiten an der Götz-Keller-Kreuzung: Der nächste Abschnitt der Ostumfahrung entsteht. Andernorts stehen die Betonarbeiten kurz vor dem Abschluss: Die Fahrbahn auf der Isarbrücke ist in den vergangenen Wochen beeindruckend gewachsen.

Aus der Luft ist das hellgraue Band schön zu sehen. Unter dem Brückenbogen sowie in beiden Richtungen davon weg ist die Fahrbahn fast fertig betoniert. 2300 Kubikmeter Beton wurden dort in den vergangenen Wochen verbaut, dazu 510 Tonnen Stahlflecht. An zwei Stellen im Bereich der beiden Bogenenden muss die Fahrbahnplatte jetzt noch betoniert werden. Im Anschluss folgt die Betonierung der seitlichen Randabschlüsse der Brücke, danach der Korrosionsschutz an den Schweißnähten.

Dann sind die Arbeiten am Bauwerk vorerst abgeschlossen. Weiter geht es im nächsten Jahr zwischen dem Anschluss der Tierkörperverwertung und dem südlichen Widerlager der Isarbrücke beim Friedhof. – pz



Aus der Luft ist das hellgraue Band der betonierten Fahrbahnplatte gut zu erkennen.

– Foto: Luftbildfotografie Florian Wimmer